



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12.2025/BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

Về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ vào Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHCCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ vào Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHCCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025 như sau:

1. Các công việc đã thực hiện.

a. Đã hoàn thành các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án như:

- Gói thầu TV01: Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Gói thầu TV02: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Gói thầu TV03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi.

b. Đã hoàn thành một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án như:

- Gói thầu TV04: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án;

- Gói thầu TV06: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói tổng thầu EPC;

- Gói thầu TV07: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu gói tổng thầu EPC;

- Gói thầu TV08: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công;

- Gói thầu TV10: Tư vấn thẩm định giá thiết bị - vật liệu;

- Gói thầu TV12: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán

c. Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và đang thực hiện các gói thầu sau:

- Gói thầu TV05: Tư vấn Quản lý dự án; nhà thầu là Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Quân Bảo.

- Gói thầu HH01: Tổng thầu EPC; nhà thầu là Liên danh Sông Thu - Vitechco.

- Gói thầu TV09: Tư vấn giám sát thi công; nhà thầu là Viện thiết kế tàu Quân Sự.

- Gói thầu TV11: Bảo hiểm đóng tàu; nhà thầu là Công ty Bảo Minh Hải Phòng.

- Gói thầu TV13: Tư vấn kiểm toán; nhà thầu là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

* Tổng giá trị đã giải ngân đến tháng 6/2025 khoảng: 42,734 tỷ đồng.

2. Kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo trong năm 2025.

- Hoàn thành gói thầu HH01: Tổng thầu EPC, dự kiến thực hiện trong Quý IV/2025.

- Hoàn thành gói thầu TV05: Tư vấn Quản lý dự án.

- Hoàn thành gói thầu TV09: Tư vấn giám sát thi công.

- Hoàn thành gói thầu TV11: Bảo hiểm đóng tàu.

- Tiếp tục thực hiện gói thầu TV13: Tư vấn kiểm toán.

- Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu TV14: Thẩm tra phê duyệt quyết toán.

* Dự kiến giá trị giải ngân trong năm 2025 là: 78,819 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.

Nguyễn Văn Dũng